

Processchema totstandkoming ontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden tot oktober 2008

tijdstip	Ontwerp IGS	Studie hoofdontsluiting	Stuurgroep/ colleges.	Raden
27/3 en 31/3				Besluit: <i>Bijstelling kader en opdracht aan colleges/stuurgroep</i>
15 /4 8 /4			<i>Informeren bevolking inhoud besluit raden en inhoud planproces en uitnodigen suggesties aan te dragen</i> <i>Uitnodigen leden klankbordgroep tot deelname ateliers en vooroverleggen.</i>	
april			<i>Vooroverleggen met leden klankbordgroep over kader en procesplan tot ontwerpIGS</i>	
15/4			Besluit: <i>communicatieplan en plan van aanpak tot 1 oktober 2008.</i>	
17/4	Werkessie projectgroep IGS <i>Uitgangssituatie vaststellen</i> <i>Inventariseren vraagstukken.</i> <i>Aanzet studie binnendorps</i>			
19 mei		Werkessie projectgroep 13.30- 16.30 <i>beoordelingskader</i> Werkatelier 1 17.00-20.00 <i>kennismaking</i> <i>Uitgangssituatie</i>		
15 mei	Werkatelier 1 klankbordgroep IGS <i>Uitgangssituatie vaststellen</i> <i>Kernwaarden.</i> <i>Inventarisatie hoofdkeuzes en alternatieven.</i> <i>Studie binnendorps.</i> <i>Opdracht stedenbouwkundige</i>			
20 mei			Besluit: <i>Vrijgeven planner 1</i> <i>Indien gevraagd sturen op werkateliers</i> <i>Vaststellen studie binnendorps</i>	
22 mei		Werkessie projectgroep 13.30-16.30 <i>Uitwerking alternatieven in wisselwerking IGS. Info aanleveremn aan IGS en Planner. Toetsing planner op geschiktheid onderlegger gezien alternatieven. Wie doet aanvullende analyse?</i> Werkatelier 2 17.00-20.00 <i>Nut en noodzaak</i> <i>Ontwikkelen alternatieven</i>		

11 juni				Oriënterende gedachteswisseling in raadscommissie Leek over voorstudie binnendorpse mogelijkheden. De kernwaarden.
12 juni	Werksessie projectgroep IGS <i>Voorbespreking uitwerkingen stedenbouwkundige, alternatieven</i>			
17 juni			Informeren: informeren over varianten n IGS en ontsluiting. Desgewenst bijsturen.	
19 juni	Werkatelier IGS 2 <i>Verdieping en uitwerking alternatieven en beoordeling (kernwaarden/financiën, mer) Uitwisseling met atelier hoofdontsluiting en vaststellen interferenties</i>	Werkatelier 3 <i>Beoordeling ontsluitingsalternatieven om door te rekenen Uitwisseling met IGS atelier en vaststellen inhoud interferenties en gevolgen doorrekening.</i>		
24 juni			Beoordeling en bepaling (extra stuurgroep) <i>Inhoud uitwerking IGS en alternatieve opties Welke ontsluitingsvarianten doorrekenen.</i>	
Vanaf 30/6	Stedenbouwkundige <i>maakt aanzet tot ontwerp voorzien van alternatieven</i>	Extern bureau <i>4-6 alternatieven worden doorgerekend (ook reeds onderzochte)</i>		
Week 34		Werksessie projectgroep 13.30-17.30 <i>Doorrekeningen 4-6 alternatieven, ook eventueel reeds onderzochte Modelresultaten aanleveren aan PlanMEr t.b.v. niet verkeerskundige aspecten.</i> Werkatelier 4 17.00- 20.00 <i>Analyse doorrekeningen en eerste beoordeling op voorkeursvolgorde als voorlopige input IGS</i>		
28 aug	Werksessie projectgroep IGS <i>Verwerken voorlopige conclusies ontsluiting in IGS en document ten behoeve van gezamenlijk atelier met ontsluiting</i>			
Voor 18 sept		<i>Afronden studierapport waarin voorkeursvolgorde ontsluiting wordt opgenomen</i>		
16 sept ?			Vorbereiding: <i>Vorbereiding bestuurlijke reacties tijdens gezamenlijk werkatelier</i>	
18 sept	Werkatelier 3 IGS (gezamenlijk) <i>Aanzet tot ontwerp bespreken en alternatieve keuzes die kunnen worden gemaakt en voorzien van argumentatie.</i>	Werkatelier 5 hoofdontsluiting (gezamenlijk) <i>Voorlopige conclusies in relatie tot ruimtelijk plan</i>	Informatief <i>Stuurgroep en gedeputeerden nemen deel aan slotdebat</i>	

29 sept			Besluit: <i>extra stuurgroep</i> <i>Inhoud informatieve ronde bepalen.</i>	
8 en 15 oktober				<i>Raadscommissies en de statencommissies worden geïnformeerd over de stand van de planvorming</i>

Toelichting:

- De IGS ateliers vinden overdag plaats van 9.30 uur tot 16.30 uur. De ateliers die gezamenlijk met plaatsvinden (IGS en Hoofdontsluiting) vinden eveneens overdag plaats in dezelfde accommodatie.
- Aan elke stuurgroepvergadering gaat een vergadering van de colleges van B&W vooraf waarin de agenda van de stuurgroep wordt besproken. Waar nodig worden vooraf gedeputeerden geconsulteerd.
- De raadscommissies worden elke maand geïnformeerd over de stand van zaken in de ontwikkeling van het IGS. Bijzondere momenten zijn in het processchema opgenomen.
- De totstandkoming van het planmer is in twee fasen gesplitst. Fase 1 bevat de objectieve beoordeling van het plangebied en de daarin te onderscheiden locaties op milieueffecten. Dit rapport is in concept op 15 mei gereed en beschikbaar t.b.v. de ateliers die plaatsvinden. De tweede fase kan en zal worden opgesteld als de finale afweging moet worden gemaakt om tot het ontwerp te komen. (Milieu, Inspraak, Bestuurlijke politieke besluitvorming, financiële effecten, stedenbouwkundige kwaliteit en samenhang.) Deel twee wordt na oktober 2008 opgesteld. Indien op grond van de te onderzoeken alternatieven in de hoofdontsluiting nader onderzoek nodig is zal dit worden uitgevoerd ter completering van fase 1 van het planmerrapport.
- Na de informatieve ronde in oktober zullen de volgende stappen worden gezet.
 - Eindredactie nota inspraak en commentaar
 - Het maken van een definitief ontwerp
 - Het opstellen van de gebiedsexploitatie.
 - De eindredactie van de samenwerkingsovereenkomst.

Zie hiervoor de planning op hoofdlijnen.

Nadere uitwerking van de fase na 1 oktober 2008 zal nog plaatsvinden.