Planning totstandkoming IGS op hoofdlijnen.

Ontwerp IGS	mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	maart	april	mei	juni
Informatie/inventariserende bijeenkomsten		■														
Overlegronde maatsch org.		■	■	■	■	■	■									
variantenstudie centrumontw Leek	■	■	■	■												
studie binnendorps	■	■	■													
behandeling studie binnendorps in raadsc Leek				■												
weken aan ontwerp	■	■	■	■	■	■	■									
aanzet tot ontwerp					■	■	■									
behandeling aanzet in de stuurgroep							■									
terugkoppeling naar bevolking								■								
informeren raadscommissies								■								
Maken definitief ontwerp									■							
Advisering kwaliteitsteam regiovisie										■						
Bestuurlijk overleg										■	■					
vaststelling DO SG												■				
Ter visielegging												■	■			
verwerken reacties														■	■	
vaststelling IGS door raden																■
ontwerpplan hoofdontsluiting																
beoordelingskader en uitgangssituatie	■															
ontw. Alternatieven i.o.m. bevolking en mo		■	■													
aanleveren informatie t.b.v. planmer		■														
analyse alternatieven			■	■	■	■										
studierapport met duiding voorkeursvolgorde							■									
uitvoeren eventuele second opinion							■									
maatsch. Debat/opinieronde								■								
resultaat integreren in ontwerp							■	■	■							
vaststelling ontwerp met opname onts										■						
Planmer																
fase 1 objectieve deel	■	■	■													
check commissie MER				■												
motivering keuzes in ontwerp							■	■	■							
check bij de commissie MER									■							
vaststelling planmer												■				
ter visielegging bij ontwerp												■				
nota en reactie en commentaar inpsraak																
verwerken inspraakreacties	■	■	■	■	■	■	■	■								
eerste bespreking reactienota inpsr SG									■							
verwerken reacties wijzigngen stuurgroep										■						
vaststelling reactienota																
ter visielegging en informeren insprekers												■				
exploitatie IGS																
uitgangspunten en strategie gebiedexploitatie		■	■	■												
rekenen en tekenen deelplannen		■	■	■												
rekenen en tekenen tijdens debat ontwerp			■	■	■	■										
aanzet tot explopitatie met varianten							■									
rekenen aan het ontwerp tot exploitatie									■							
beoordeling exploitatie SG										■						
vaststellen exploitatie												■				
besluitvorming raden/ staten																■
Samenwerkingsover. T.b.v. uitvoering																
excursie stuurgroep				■												
Inventariseren waarin partijen willen samenw.	■	■	■	■	■	■										
concept overeenkomst op hoofdlijnen							■									
onderhandeling over participatie partijen								■	■	■	■					
uitwerking in overeenkomst												■	■	■		
vaststellen overeenkomst door partijen																
besluitvorming raden/ staten																■
Wet Voorkeursrecht Gemeenten																
Besluit raden verlenging WVG voor plangebied																■

dinsdag 8 april 2008